

Multifunkční dům veřejných služeb a úřad MČ

	k 24.4.2018	k 25.4.2018	po revizi s J.Hrdličkou 26.4.2018	k 7.5.2018
Rozpočet 2018	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Uhrazeno z rozpočtu 2018 do xxxxx	7 073 221,85	316 310,00	7 389 531,85	7 499 631,85
Závazky z podepsaných smluv a objednávek k úhradě	17 473 059,83	0,00	19 343 956,00	19 263 772,03
Závazky - odhad pro další výběrová řízení	1 803 300,00	1 803 300,00	2 274 300,00	2 474 300,00
ze závazků celkem - investice				17 904 000,00
ze závazků celkem - vybavení - drobný hmotný maj.				4 000 000,00
z rozpočtu 2018 chybí	-1 349 581,68	22 880 390,00	-4 007 787,85	-4 237 703,88
			RO č. 5 - navýšit o 5 mil. Kč	
		z toho:	investice +500 000,-	
			služby +500 000,--	
			DDHM + 4.000.000,--	
SUMÁŘ VÝDAJŮ:				
celková výše stavby základní smlouva	43 547 840,00	včetně DPH		
dodatky 1-8	6 774 142,18	včetně DPH		
dodatek č.9 odhad	500 000,00	včetně DPH		
celkem stavební práce	50 821 982,18	včetně DPH		
celkem projekt	2 939 945,00			
celkem autorský a technický dozor	1 963 278,10			
celkem administrace výběrových řízení	512 280,00			
právní služby	82 643,00			
poplatky, vyřízení územního a stavebního rozhodnutí	176 925,00			
			(archeologie, kontrolní rozpočty, IT, telefonní ústředna, hluková studie, veřejnoprávní jednání s občany, navýšení ampér, geolog.průzkum...)	
celkem ostatní služby	1 309 691,20			
celkem vybavení	4 769 452,87			
zeleň	925 664,00			
			financované při projektu z let 2006-2010 - kanalizační a vodní přípojky	
přeúčtování části rozprac. Investice z předchozích let	1 844 488,00			
odhad cílových výdajů k 7.5.2018	65 346 349,35			