

MČ Praha Ďáblice
Květnová 553/52
18202 Praha 8
Ing. Miloš Růžička - starosta

Dne:

15.3.2018

Předmět:

Obecní dům Ďáblice - vyjádření ke změnovému listu č. 20 Změna elektro část 1. – silnoproud

Změnový list se skládá z níže uvedených částí.

A. Rozvaděče RP a změny v ER1 a ER

Po zahájení prací profesí elektro bylo zjištěno, že energetická koncepce objektu, navržená v PD, neodpovídá stávajícím požadavkům PRE, a.s. 31.3.2017 došlo ke zrušení sazby C45d k 31.3.2017 a byla zavedena nová sazba C46d – dvoutarifová sazba s operativní řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20-ti hodin. Bylo nezbytné z hlediska hospodárnosti projekt změnit a přizpůsobit novým požadavkům PRE. Tyto byly stanoveny na základě nového cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. 8 ze dne 25.11.2016. Na základě výše uvedených skutečností bylo nezbytné zcela přepracovat projektovou dokumentaci části silnoproudé elektroinstalace včetně výkazu výměr jako podkladu pro ocenění Zhotovitelem. S touto částí změnového listu souhlasíme.

B. Prodloužená délka kabelů do 16 mm²

Část tohoto změnového listu souvisí s částí A, zvětšená výměra kabeláže byla zahrnuta do přepracované PD. Dále souvisí s upřesněním umístění rozvaděčů po dohodě s projektantem a dále pak reflektuje skutečné provedení na stavbě – skutečná výměra kabelů oproti předpokladu v PD. S touto částí změnového listu souhlasíme.

C. Změna EPS

Upřesněno na základě požadavků zástupce Hasičského záchranného sboru při kontrolní prohlídce. Bylo nutné zvětšit počet čidel a sirén vzhledem k členitosti stropů v objektu. Navržený počet čidel a sirén nebyl dostatečný. K této části ZL nemáme připomínky.

D. Přesun sirény EZS

Požadavek zástupce Hasičského záchranného sboru při kontrolní prohlídce. Bez připomínek z naší strany.

E. Změny vedení – Společenský sál


Jedná se doplnění slaboproudých rozvodů a prvků dle aktuálních požadavků audio a videotechniky, dále navýšení kabeláže po upřesnění tras rozvodů a další drobná doplnění dle aktuálních požadavků interiéru. K této části ZL nemáme žádné připomínky.

F. Chybějící prvky v původním rozpočtu

V průběhu výstavby Zhotovitel avizoval některé chybějící položky ve výkazu výměr. Soupis těchto položek byl po jejich celkové sumarizaci odsouhlasen GP. Tato část ZL z naší strany bez připomínek.

G. Drobné změny – připojení drobných změn, vybavení, řešení interiéru atd.

Jedná se o přípočty a odpočty elektroinstalace související s upřesňováním provedení interiéru, drobných dispozičních změn atd. Nemáme připomínky.



S pozdravem
Ing. Marek Raška
technický dozor