

Změnový list číslo		21 - doplnění fasády a úprava povrchu	
Název akce: "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice			
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant: A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
Předmět změnového listu			
Doplnění fasády na severní straně objektu pod konstrukcí únikové rampy (viz ZL11)			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
PD bylo uvažováno schodiště s monolitickými základovými pásy, a úniková cesta vedená ze společenského sálu na násypu s opěrnou zdí.			
Nové řešení :			
Doplnění 11m2 fasádních panelů místo původně uvažovaného základového pasu a 276m2 finální úpravy vnitřní stěny			
Zdůvodnění změny :			
Tato změna vyplynula z dodatečného požadavku zachovat kořenový systém stávajících rostlých stromů. Fasádní panely zakrývají část betonového základu pod pochozí úroveň rampy. Estetická a akustická funkce.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Záznam ve stavebním deníku			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		65 058,09 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		65 058,09 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobiélusz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			