

Změnový list číslo		30 - úprava kce podkladních vrstev podlah	
Název akce: "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice			
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant: A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
Předmět změnového listu			
Záměna skladby podlah - betonové za anhydritové			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V DPS bylo původně uvažováno provedené skladeb P 1.01; P 1.02; P1.04 - jako betonová mazanina vystužená kari sítěmi			
Nové řešení :			
Vylití anhydritového samonivelačního potěru v tl. 60mm A 30, doplnění tepelné izolace			
Zdůvodnění změny :			
Podlahy v místě povlakové PVC krytiny by nebylo možné pokládat na betonovu mazaninu bez použití vyrovnávací samonivelační stěrky, proto došlo k záměně za anhydritový samonivelační potěr Nebylo možné s ohledem na minimální krytí dodržet tloušťky navrhovaných betonových desek s použitím 2 vrstev kari sítí - proto došlo k záměně za anhydrit. Část podlah v radnici byly zaměněny na požadavek investor na povlakové krytiny PVC konkrétně místnostech m.č. 3.03; 3.04, 3.05, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zapsáno v zápise s KD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín:			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		385 883,70 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 169 819,69 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		216 064,01 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobiélusz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			