

<b>Změnový list číslo</b>		<b>33 - Úprava tras kondenzátu (vnitřní jednotky klima)</b>	
Název akce: "OBCNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
Objednatel: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice			
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada			
Projektant: A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov			
<b>Předmět změnového listu</b>			
Úprava a kapotáž tras kondenzátu			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
Obecní Dům Ďáblice			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>			
V DPS bylo vedení tras uvažováno jako přiznané po zdívu.			
<b>Nové řešení :</b>			
Úprava vedení některých tras, odstranění konfliktních míst zasedáním nad překlady v zasedací místnosti. Zakrytí vedení ocelovými žlaby v barvě RAL 9010 v oststních místnostech.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
nevhodná koordinace navržených tras			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>			
Upravený výkres vedení tras kondenzátu			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>			
Zapsáno v zápise s KD			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Není			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>25 602,95 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>			
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>25 602,95 Kč</b>	
<b>Fakturováno v</b>		<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobiélusz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			

Úprava a kapotáž tras kondenzátu

Popis	MJ	Množství	JC	Celkem
Úprava a kapotáž tras kondenzátu				25602,95
Úprava vedení kon soubor		1	6200	6200
Zahození a zaprav h		10	250	2500
žláb kabelový - 60> mb		4	511	2044
žláb kabelový - 12< mb		21	548,69	11522,49
Kotvení žlabu vnitř soubor		1	855	855
Práce technika - cř h		6	350	2100
Vedlejší rozpočtoví soubor		1	381,456	381,456

Celkem ZL 33 25602,95