

Příloha č. 2

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Změna číslo 1:

Během realizace bylo na místě za přítomnosti TDS i zástupce zhotovitele provedeno skutečné zaměření výměr střech. Proti výkazu výměr došlo k navýšení všech položek střešního pláště uvedených ve změnovém listu.

Změna číslo 2:

Projektem navržená a ve výkazu výměr uvedená skládaná vláknocementová krytina ze šablon(Dánský obdélník) má dle montážního návodu výrobce v daném případě spotřebu 13,66 ks/m².

Došlo tedy k navýšení počtu šablon proti výkazu výměr.

Změna číslo 3:

Demontáž podbití z palubek z důvodu rekonstrukce střech byla nutná. Bez této demontáže by nebylo možné provést všechny nutné montážní práce. S tím souvisí zpětná montáž a dodávka nových tesařských konstrukcí včetně přesunu těchto hmot. Tato výměra tesařský prací nebyla ve výkazu výměr.



Technický dozor stavebníka

