

Hlavními důvody navýšení původně uvažovaného rozpočtu OD Ďáblice pro rok 2018 (25.000.000,- Kč) jsou:

1. Nižší čerpání rozpočtu v roce 2017 oproti plánu vzhledem ke skutečnostem v závěru roku 2017 (viz níže).
2. Vícenáklady způsobené nutností přepracovat projekt PD Elektro a instalace doplnit o nové body měření, rozvaděče a přívodní kabely
3. Začlenění původně neuvažovaných částí dodávek pro OD Ďáblice

Body 1. A 2. Byly nejvíce ovlivněny vydáním cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2016 ze dne 25. 11. 2016, s účinností od 1. 1. 2017 (po vydání SP a všech vyjádření).

Podle tohoto rozhodnutí je možné požádat o připojení na dvoutarifovou sazbu C45d pouze do 31.3.2017. Po 1.4.2017 je nutné použít sazbu C46d, která ovšem stanovuje velice striktní podmínky (viz - <http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/formulare/pds-2017-kategorie-c-podnikatele.pdf>). Zajištění těchto provozně výhodných podmínek, na kterých byla založena celá koncepce vytápění objektu, sledují předmětné změny PD elektro a navazující dodávky. Tímto zásahem byl o 2 měsíce posunut termín prací, zejména podlahové vrstvy všech interiérů bylo třeba provést až po dokončení veškerých kabelových vedení v podlahách.

V rámci 3. bodu je třeba zahrnout dodatečně objednané práce – novou žulovou dlažbu kolem celého objektu OD Ďáblice (namísto původně uvažované zámkové dlažby, částečně vyspravované po provedení všech přípojek a přeložek), dodatečně uvažované vybavení společenského sálu (scénické osvětlení, systém závěsů, video systém apod.), vybavení kanceláří radnice linoleem (původně uvažované betonové podlahy).

Ing. Jan Hrdlička