

Vážení pánové,

prosím vás o zařazení bodu do programu pondělní Rady MČ – schválení dodatku smlouvy s firmou První KEY-STAV na zhotovení díla Obecní dům Ďáblice a o pověření pana starosty k podpisu dodatku smlouvy zpracovaného panem Ing. Pumprem.

Po připomínkách během zasedání RMČ 10.4. byla žádost doplněna o veškeré dosud známé změnové listy. A jednotlivé změny byly dnes projednány s konzultantem MČ Ing. Pumprem.

Pan inženýr Pumpr přislíbil kompletaci dodatku č. 1 smlouvy o dílo, který by zahrnoval:

- Posunutí termínů jednotlivých časových mílníků o 8 týdnů (viz žádost na zasedání RMČ dne 10.4.) .

Konečný termín dokončení díla NEZMĚNĚN!

- Posouzení a zahrnutí předložených změnových listů ZL01-ZL05, ZL07

ZL01 – záměna založení objektu – navýšení ceny díla o: 0,- Kč bez DPH (původní  
objem prací 3,6 mil. Kč)

ZL02 – přeložka sítí 02 – navýšení o: 32 384,- Kč bez DPH (původní  
objem prací 0,- Kč)

ZL03 – přeložka sítí NN – navýšení o: 48 010,- Kč bez DPH (původní  
objem prací 0,- Kč)

ZL04 – provizorní přeložka HUP – 1.etapa – navýšení o: 31 092,- Kč bez DPH (původní  
objem prací 0,- Kč)

ZL05 - přeložka a ochrana kabelů V.O. – navýšení o: 187 252,- Kč bez DPH (původní  
objem prací 0,- Kč)

ZL07 – kácení a přesun 2 stromů – navýšení ceny o: 13 195,- Kč bez DPH (původní  
objem prací 0,- Kč)

Navýšení ceny díla celkem: 311 933,- Kč bez DPH (celková cena  
díla dle SoD 35,990 tis. Kč bez DPH)

Jednotlivé změnové listy budou posouzeny dle §222 odst (5), (6) a (7) zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a vyhodnocení přiloženo k dodatku smlouvy a poté uveřejněno na veřejném portálu.

Prosím případně pana inženýra Pumpra o jeho vyjádření či doplnění, pokud jsem některé body neuvedl zcela srozumitelně.

Rád se dostavím na pondělní jednání, ale v tom případě bych vás chtěl požádat o zařazení projednání tohoto bodu na začátek jednání. Bohužel kolem 15:30 budu muset odejet mimo Prahu. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jan Hrdlička