

## Požadované změny dispozice Obecního domu Ďáblice

1. **Oddělení a zvětšení prostoru čekárny pro ordinaci specialisty na min. 7m, změna dispozice ordinace umožňující umístění dvou lékařských pracovišť.**

Vyvoláno: záměr MUDr. Kneifla na zřízení ordinace vyvolává nutnost oddělení prostoru čekáren na úkor čekárny pro infekční děti.

Vícepráce: projekční, tesařské, zámečnické kce –odhadované vícenáklady cca 100 tis Kč.

2. **Dodatečné umístění sprchové baterie v rámci zázemí Společenského sálu**

Vyvoláno: požadavky zaměstnanců úřadu MČ.

Vícepráce: doplnění ZTI – odhadované vícenáklady do 10 tis Kč.

3. **Propojení kanceláře sekretariátu a místostarosty, kanceláří finančního oddělení**

Vyvoláno: provozní požadavky vedení úřadu.

Vícepráce: 2x interiérové dveře – odhadované vícenáklady do 25 tis Kč.

4. **Změna založení a konstrukce únikové trasy z důvodu ohrožení stávajících vzrostlých stromů, změna založení schodiště.**

navržené základové pasy nahrazeny zemními vruty mimo kořenový systém vzrostlých stromů, konstrukce únikové rampy zaměněna na ocel pozink.

Vícepráce: pouze stavební práce odhad do 100 tis Kč /projekční vícenáklady k tíži projektanta/.

5. **Prostor pošty**

Dispozice byla opětovně odsouhlasena.

Nicméně požadavky České pošty v průběhu jednání o nové nájemní smlouvě mohou vyvolat doplňující požadavky na stavební práce.

(povrchy, elektrické rozvody apod.)

Půdorys 1.NP – vyznačení navržených změn, květen 2017

