

Změnový list číslo		22 - Žlaby a LED svítidla	
Název akce:	"OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"		
Objednatel:	Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice		
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada		
Projektant:	A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov		
Předmět změnového listu			
Navýšení smluvní ceny			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle původního projektu DPS byly řešeno uchycení elektroinstalací obecně na stropním panelu za pomoci kovových příchytek. Kotvení rozvodů chladu nebylo projektem blíže specifikováno.			
Původně byly navrženy zářivkové svítidla a svítidla halogenová.			
Nové řešení:			
Vedení instalaci elektro a chladu v podstropních ocelových žlabech v bílé barvě RAL 9010. Tímto způsobem možno vést vedení pod střešními panely a trámovou konstrukcí ve všech prostorách objektu. Standardní halogenová svítidla a svítidla ve společenském sále byla nahrazena svítidly LED dle požadavku objednatele, z důvody úspory provozních nákladů. Podobná svítidla nebyla v době zpracování PD (2014) ve standardní dostupné nabídce.			
Zdůvodnění změny :			
Podstropní kabelové žlaby byly navrženy s ohledem na přiznané vedení všech sítí pod stropy - střešními panely a dřevěnými trámy			
Záměna svítidel vyvolána dostupnou variantou úsporných svítidel LED - úspora budoucích provozních nákladů MČ.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ano			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Záznamy ve stavebním deníku, zápisy v KD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: v souladu s odsouhlasenou změnou ZL17			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 161 346,58 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 198 709,88 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		962 636,70 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobiélusz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			