

Změnový list číslo		28 - Chlazení - doplnění řízení klima jednotek	
Název akce: "OBECNÍ DŮM ĎÁBLICE"			
Objednatel:		Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Květnová 553, 182 02 Praha 8 - Ďáblice	
Zhotovitel:		První KEY-STAV,a.s., Lánska 128, 739 61 Třinec - Kanada	
Projektant:		A.LT ARCHITEKTI v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
Předmět změnového listu			
Chlazení - doplnění řízení pro odečet dílčí spotřeby energie			
Část díla dotčená změnovým listem			
Obecní Dům Ďáblice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD nebylo uvažováno			
Nové řešení :			
Doplnění jednotek klimatizace o řídicí prvky (elektronické desky) umožňující zapojení k dvoutarifovému měření dle nových podmínek ERU platných od 1.4.2018. Toto řešení též umožní odečet spotřeby tepla/chladu jednotlivých vnitřních jednotek - neblo v projektu řešeno.			
Zdůvodnění změny :			
V návaznosti na ZL17 (Elektroinstalace NN) bylo nutné umožnit zapojení dvoutarifového měření také pro základní zdroje tepla/chladu - klimatizační jednotky. Řešením bylo doplnění řídicích desek do stávajících jednotlivých vnějších i vnitřních klimatizačních jednotek.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zázna ve stavebním deníku			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: ne			
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.			
Vliv na cenu:			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		75 071,43 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		75 071,43 Kč	
Fakturováno v		0%	- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	
Ing. Petr Kobiélusz	Ing.Arch. Peter Lacko	Ing.Miloš Růžička	
Za TDI:			
Ing. Marek Raška			