

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.</b> Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník	
Změnový list vystavil investor :	<b>Městská část Praha - Ďáblice</b> Květnová 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice	
Datum:	10.8.2018	
Název akce: „Rekonstrukce chodníku Pod Hvězdárnou“		
Odkazy na	specifikaci:	projektová dokumentace: " OPRAVA CHODNÍKU KOLEM HVĚZDÁRNY – PRAHA ĎÁBLICE " z 04/2018 vypracovanou: REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet k SOD ze dne 21.5.2018
	na jinou část smlouvy:	SOD ze dne 29.5.2018
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>1. Změna souvrství povrchu chodníku</b> Vzhledem k výškovým poměrům budovaného chodníku bylo nahrazeno plánované souvrství z obalovaného kameniva ACO 11 tl. 40mm a ACO 8 TL. 30 mm za souvrství ACO 8 v tl. 60 mm v množství 198 m2 (rozšíření šířky chodníku u napojovacích bodů).</p> <p><b>2. Změna rozsahu využití stávajících žulových obrub</b> Skutečný rozsah a využití původních dlažebních kostek byl vyšší než předpoklad. Bylo třeba zajistit 60m' kostek pro obruby chodníku, tj. 20% místo plánovaných 40%.</p> <p><b>3. Chybějící položka rozpočtu – ohumusování</b> Pro závěrečné terénní úpravy – ohumusování okrajů chodníku v délce 310m' a šířce 50 cm byl nutný dovoz zeminy (2x nákl vůz 12 t) a rozproštění podél trasy po obou stranách chodníku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 strany rozpočtu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
<b>-63 504,46 Kč</b>		<b>77 923,68 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>14 419,22 Kč</b>		nemění se
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum: