

Název akce“Stavební úpravy Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice, Praha 8, Ďáblice č.p. 765, U Parkánu 6.“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL 003/SO-** (dvorní trakt- okap chodník, Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice-zábradlí)

- 1. Objekt a oddíl stavby: SO Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice**
 - 2. Zpracovatel změnového listu : B + B s.r.o, Pavel Boček** *zástupce pro věci technické*
 - 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD- ze dne: číslo bodu:..... (příloha č. 2)
-

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění :

- a) V souladu se smlouvou a požadavkem zástupce investora bylo navrženo řešení úpravy a opravy okapového chodníku ve dvorním traktu v kontaktu se sousední nemovitostí.
- b) Vznikl požadavek na umístění zábradlí mezi vjezdem do garáže č1 a č.2 zabraňující pádu osob na nově vytvořeném převýšení vjezdové komunikace.
- c) Narovnání výměry VV – položka opravy vnější probarvené omítky -odpočet

Stávající stav – chodník prorůstá náletovými travinami

- schod na veřejně přístupné komunikaci bez zábradlí

4.2. Popis změny :

- at a) Změnou dojde k vyčištění náletových rostlin a zabudováním folie proti prorůstání rostlin pod vrstvu krycího kameniva, bude zabráněno zanesení náletovou vegetací.
- at b) Nový systém montovaného zábradlí kotveného do betonové opěrné zídky.
- at c) Odpočet za neprovedené práce na exteriér. omítkách

4.3. Návrh řešení :

- at a) Ve dvorním traktu bude proveden výkop okapového chodníku s odvozem zeminy, bude položena folie zabraňující prorůstání vegetace na kterou bude navezen lomový kámen fr 8-16
- at b) MTŽ a dodávka ocelového zábradlí
- at c) Úspora za neprovedené položky stavebních prací VV smlouvy o dílo a jejich dodatků.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:

Navrhované změny nemají vliv na termín dokončení díla z hlediska navýšení kapacity stavebních činností a zároveň z hlediska provádění prací v exteriéru v období nevyhovujících klimatických podmínek.

Datum: 13.3.2019

Pavel Boček
zpracovatel ZL

Pavel Boček
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 4 855,54	5 875,20
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)22 586,40	27 329,54
CELKEM ZL.č.3 (navýšení ceny SOD vč dod.)	17 730,86	21 454,34

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.3 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.

TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 2019

Ing. Josef Dytrych
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 2019

Ing.Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.