

Změnový list č. 01+A1:G23A4A1:G22A1:G26A1:G25A1:G24A1:G23

Název projektu		Sociální zázemí na hřišti SK Praha-Ďáblice	
Místo realizace		hřiště SK Praha-Ďáblice	
Dodavatel: REKO STAV 13 s.r.o., Skalany 36, PSČ 511 01 Vyskeř tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 095 23 138 DIČ: CZ09523138 OR: C 46404 u Krajského soudu v Hradci Králové			
P.Č.	Popis změny	Změna ceny bez DPH [Kč]	
1	Namísto obložkových zárubní se osadí zárubně ocelové	-3 600 Kč	
2	Podlahy v místnostech 1.06, 1.07, 1.08 a 1.09 jsou dřevé, shnilé a musí se vyměnit	77 520 Kč	
3	Stávající podhledy v místnostech 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.09 jsou níže o cca 25 cm, než 1.02 a při novém podhledu by nebyla dostatečná světlost místností. Proto se misí rozebrat a demontovat.	55 200 Kč	
4	Po demontáži stávajících podhledů bylo zjištěno: dřevěné nosníky jsou poškozené (hniloba, parazité). Zhotovitel navrhuje opravu a impregnaci	0 Kč	
5	Dle skutečných rozměrů stavby bylo dohodnuto, že místnost 1.04 (umývárna - ženy) bude o cca 25 cm užší	0 Kč	
6	Po demontáži a bourání bylo zjištěno, že: navrhované napojení ležaté kanalizace není možné z důvodu nedostatečného spádu. Bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí průzkum a kamerové zkoušky kanalizace. Na základě kamerových zkoušek bylo domluveno, že: nová kanalizace se zaústí do stávající revizní šachty v místnosti 1.04. Před započítím prací musí být šachta a kanalizace vyčištěna.	26 420 Kč	

Celkem bez DPH

155 540 Kč

07.03.2025

Z důvodů navýšení objemu prací se konečný termín předávání stavby prodlužuje o 10 pracovních dní

Potvrzuji, že výše uvedené souhlasí se skutečností:

Za zhotovitele:

Za objednatele: