Plánovaný harmonogram "Zahradní pavilon a zahrada ZŠ Ďáblice"

Pkbau s.r.o.

Název oddílu	Rok 2025																							
	červenec		**srpen**				**září**					**říjen**				**listopad**				**prosinec**				
	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29
Úpravy povrchů										■	■	■	■					■	■					
Izolace proti vodě			■																					
Povlakové krytiny			■	■	■	■																		
Izolace tepelné		■	■	■					■	■	■	■				■	■							
Konstrukce suché výstavby											■	■	■	■										
Klempířské konstrukce				■	■	■	■							■	■	■	■							
Truhlářské konstrukce										■	■	■	■				■	■	■	■	■			
Zámečnické konstrukce									■	■	■	■		■				■	■	■				
Lité podlahy													■	■	■	■			■	■	■			
Obklady																			■	■				
Nátěry																■	■	■	■					
Čalounické práce										■	■								■	■	■			
Venkovní plochy					■	■	■	■	■			■	■	■										
ZTI + ÚT	■	■	■	■	■											■				■	■			
Vzduchotechnika							■	■	■											■	■			
Chlazení							■	■	■											■	■			
Elektroinstalace	■	■	■	■	■													■	■	■	■			
Zpevněné plochy											■	■	■	■	■	■								
Mobiliář a herní prvky																■	■	■	■	■				
Hrubé terénní úpravy						■	■	■					■	■	■									
Vegetační úpravy													■	■	■	■								
Závlahový systém						■	■			■	■	■												
Ostatní a dokončovací práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úklid staveniště																					■		■	